# Brandteknisk vurdering

Sag BV-2026-0144, punkt 1 · Bakkevej 48, 2610 Rødovre · udstedt 2026-08-10

| Afgørelse | Godkendt på betingelser | Verifikationskode | 07EE974B936065B8 |
|---|---|---|---|

## 1. Konstruktion og installation

Konstruktion: Huldæk, beton, 220 mm, krav EI 60 (huldæk).

Installation: Brugsvand varmt, kobber, Ø28 x 1 mm, isolering Stenuld rørskål 30 mm, lukket system, hul 220 x 220 mm.

## 2. Afvigelse fra den testede opbygning

Nærmeste testede opbygning: ETA-21/0110 A.4.4, side 48 (Multimastic C): Copper pipe up to Ø 54 mm / 0.9-14.2 mm wall th., E 240 C/U, 1000 mm length of 20 mm Stone wool insulation, 80 kg/m³.

| Parameter | Projekteret | Testet | |
|---|---|---|---|
| konstruktion | massivt dæk | massivt dæk | OK |
| tykkelse | 220 mm | ≥ 150 mm | OK |
| diameter | Ø 28 mm | Ø ≤ 54 mm | OK |
| godstykkelse | 1 mm | 0.9-14.2 mm | OK |
| isoleringstype | stenuld | stenuld | OK |
| isoleringstykkelse | 30 mm | 20 mm | afviger |
| klassifikation | EI 60 krævet | E 240 C/U | afviger |
| rørende | C/U | C/U (lukket system (brugsvand/varme)) | OK |
| hulstørrelse | 220 x 220 mm | 1200 x 600 mm | OK |
| kantafstand | 66 mm | ≥ 25 mm | OK |
| fyldningsgrad | 13 % | ≤ 60 % (ETA afsnit 2, pkt. 4) | OK |

Uddrag af ETA-21/0110, side 48 (den citerede række markeret):

**A 4.4 Multimastic FB2 - 1x60 mm - with copper pipes**

| Services | | Classification | Position Mulcol® Multimastic FB2 | Insulation | Maximum seal | Minimum from seal edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper pipe up to | 12 mm / 0.9-14.2 mm wall th. | E 240 C/U, EI 45 C/U | Either side of the floor (or anywhere in between) | 1000 mm length of 20 mm Stone wool insulation, 80 kg/m³ | 1200 x 600 mm | 25 mm |
| Copper pipe up to | ∅ 54 mm / 0.9-14.2 mm wall th. | E 240 C/U | | | | |
| Copper pipe up to | 54 mm / 0.9-14.2 mm wall th. | E 120 C/U | | | 2400 x 1200 mm | |

Page 48 of 56 of European Technical Assessment ETA-21/0110 issued on 2021-01-01

## 3. Faglig vurdering

EKSEMPEL. Røret er tyndvægget i forhold til den testede række. Afvigelsen er vurderet på baggrund af nærmeste testede dimensioner i samme tabel og manchettens lukkevirkning; løsningen accepteres på de anførte betingelser.

Sammenlignelige tidligere afgørelser: P-2025-104

## 4. Løsningsmodel

• Testet alternativ: ETA-21/0110 A.4.8 (side 56), kræver ændring af: isoleringstype, isoleringstykkelse, isoleringsfabrikat.

• Udførelse efter monteringsvejledningen

• Fotodokumentation pr. gennemføring

## 5. Forudsætninger og begrænsninger

• Huldæk: ETA'erne forudsætter dæk af beton/letbeton ≥ 150 mm (densitet efter ETA'en). Kontrollér placering i forhold til huldækkets kanaler og ribber.

• Installationer i dæk understøttes 250 mm og 400 mm fra dækkets overside (ETA-21/0110 afsnit 2, pkt. 6).

• Vurderingen er projektspecifik og bygger på de oplysninger og det materiale, der er fremsendt.

• Vurderingen gælder alene for den beskrevne løsning og under de anførte forudsætninger.

• Ændringer i konstruktion, installation, materialer, produkter eller udførelse kan medføre, at vurderingen ikke længere er gældende og skal revurderes.

## 6. Dokumentation og sporbarhed

| | |
|---|---|
| Kilder | ETA-21/0110 (ETA-Danmark); EN 1366-3; EN 13501-2; BR18 |
| Vidensbase-version | 9399b8bb976a |
| Hændelseslog | 8 hændelser, kæde-hash d8cb7a109937 |
| Udarbejdet af | Rådgiver Øst 2 |
| Kontrolleret af (4 øjne) | Rådgiver Øst 1 |

Scan for at kontrollere, at vurderingen er ægte og gældende · 07EE974B936065B8

Demonstration: sag, projekt og afgørelse er fiktive eksempler. Beslutningsstøtte; vurderingen udarbejdes og underskrives af en person.