Gennemføringsregister

Blok C, etageboliger (demonstration) · 58 gennemføringer af brandadskillende bygningsdele · grundlag ETA-21/0110

36 Testet	17 Afvigelse	3 Ikke dækket	1 Andet system	1 Mangler data

ID	Etage	Konstruktion	Krav	Gennemføring	Status	Løsning / nærmeste test
G-K-01	Kælder	Massivt dæk 220 mm	REI 60	PVC-U Ø110x3,4	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.5 (s. 52): FB2 1x60 mm, EI 90 U/C
G-K-02	Kælder	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56): FB2 2x60 mm, E 240 C/...
G-K-03	Kælder	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m...	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49): FB2 1x60 mm, E 240 ...
G-K-04	Kælder	Massivt dæk 220 mm	REI 60	PVC-U Ø110x3,4	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.5 (s. 52): FB2 1x60 mm, EI 90 U/C
G-K-05	Kælder	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56): FB2 2x60 mm, E 240 C/...
G-K-06	Kælder	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m...	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49): FB2 1x60 mm, E 240 ...
G-K-07	Kælder	Massiv væg 150 mm	EI 60	Stål Ø60,3x2,9, Stenuld rørskål 80 kg/m...	Testet løsning	ETA-21/0110 A.3.6.1 (s. 37): FB2 1x60 mm, EI 240...
G-K-08	Kælder	Massiv væg 150 mm	EI 60	Stål Ø88,9x3,2, Stenuld rørskål 80 kg/m...	Testet løsning	ETA-21/0110 A.3.4 (s. 33): FB2 2x60 mm, E 240 C/...
G-K-09	Kælder	Massiv væg 150 mm	EI 60	PE Ø160x6,2	Testet løsning	ETA-21/0110 A.3.5 (s. 35): FB2 2x60 mm, EI 240 U...
G-K-10	Kælder	Massiv væg 150 mm	EI 60	PVC-U Ø200x5,9	Afvigelse: brandteknisk vurdering	Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.3.5 (s. 35), afv...
G-K-11	Kælder	Massiv væg 150 mm	EI 60	Alupex (PEX-AL-PEX) Ø16x2,25, Stenuld r...	Testet løsning	ETA-21/0110 A.3.3.1 (s. 32): FB2 2x60 mm, EI 240...
G-K-12	Kælder	Let væg 75 mm	EI 30	PVC-U Ø32x1,8	Testet løsning	ETA-21/0110 A.2.1 (s. 25): FB1 2x50 mm, EI 45 U/C
G-K-13	Kælder	Massivt dæk 220 mm	REI 60	PVC-U Ø110x3,2	Afvigelse: brandteknisk vurdering	Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.4.5 (s. 52), afv...
G-K-14	Kælder	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Kobber Ø22x1, Armaflex AF 13 mm	Afvigelse: brandteknisk vurdering	Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56), afv...
G-K-15	Kælder	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Kobber Ø28x1, Stenuld rørskål 80 kg/m³ ...	Afvigelse: brandteknisk vurdering	Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.4.4 (s. 48), afv...
G-K-16	Kælder	Massivt dæk 220 mm	REI 60	PP Ø75x2,6	Ingen testet løsning i ETA'en	
G-K-17	Kælder	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56): FB2 2x60 mm, E 240 C/...
G-K-18	Kælder	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m...	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49): FB2 1x60 mm, E 240 ...
G-ST-01	Stueetage	Massivt dæk 220 mm	REI 60	PVC-U Ø110x3,4	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.5 (s. 52): FB2 1x60 mm, EI 90 U/C
G-ST-02	Stueetage	Let væg 100 mm	EI 60	PP Ø50x1,8	Afvigelse: brandteknisk vurdering	Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.1.4 (s. 14), afv...
G-ST-03	Stueetage	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56): FB2 2x60 mm, E 240 C/...
G-ST-04	Stueetage	Let væg 100 mm	EI 60	Kobber Ø15x1, Kaiflex ST 9 mm	Testet løsning	ETA-21/0110 A.1.6.2 (s. 20): FB1 2x50 mm, E 120 ...
G-ST-05	Stueetage	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m...	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49): FB2 1x60 mm, E 240 ...
G-ST-06	Stueetage	Massiv væg 180 mm	EI 60	Kabelbakke 200x60 mm	Testet løsning	ETA-21/0110 A.1.2 (s. 10): FB2 1x60 mm, EI 60
G-ST-07	Stueetage	Massiv væg 180 mm	EI 60	PVC-U Ø110x3,4	Testet løsning	ETA-21/0110 A.3.5 (s. 35): FB2 2x60 mm, EI 240 U...
G-ST-08	Stueetage	Massivt dæk 220 mm	REI 60	PVC-U Ø110x3,4	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.5 (s. 52): FB2 1x60 mm, EI 90 U/C
G-ST-09	Stueetage	Let væg 100 mm	EI 60	Stål Ø26,9x2,3, Stenuld rørskål 80 kg/m...	Afvigelse: brandteknisk vurdering	Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.1.5 (s. 15), afv...
G-ST-10	Stueetage	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56): FB2 2x60 mm, E 240 C/...
G-ST-11	Stueetage	Let væg 100 mm	EI 60	Ventilationskanal Ø160	Andet system (spjæld / kanalisolerin	

Gennemføringsregister (fortsat)

Blok C, etageboliger (demonstration) · 58 gennemføringer af brandadskillende bygningsdele · grundlag ETA-21/0110

ID	Etage	Konstruktion	Krav	Gennemføring	Status	Løsning / nærmeste test
G-ST-12	Stueetage	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m…	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49): FB2 1x60 mm, E 240 …
G-ST-13	Stueetage	Massiv væg 200 mm	REI 60	Kabelbundt Ø80 (kabler ≤ 16 mm)	Testet løsning	ETA-21/0110 A.1.2 (s. 10): FB2 1x60 mm, EI 60
G-ST-14	Stueetage	Massivt dæk 220 mm	REI 60	PVC-U Ø110x3,2	Afvigelse: brandteknisk vurdering	Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.4.5 (s. 52), afv…
G-ST-15	Stueetage	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Kobber Ø22x1, Armaflex AF 13 mm	Afvigelse: brandteknisk vurdering	Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56), afv…
G-ST-16	Stueetage	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Kobber Ø28x1, Stenuld rørskål 80 kg/m³ …	Afvigelse: brandteknisk vurdering	Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.4.4 (s. 48), afv…
G-ST-17	Stueetage	Massivt dæk 220 mm	REI 60	PP Ø75x2,6	Ingen testet løsning i ETA'en	
G-ST-18	Stueetage	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56): FB2 2x60 mm, E 240 C/…
G-ST-19	Stueetage	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m…	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49): FB2 1x60 mm, E 240 …
G-1-01	1. sal	Massivt dæk 220 mm	REI 60	PVC-U Ø110x3,4	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.5 (s. 52): FB2 1x60 mm, EI 90 U/C
G-1-02	1. sal	Let væg 100 mm	EI 60	PP Ø50x1,8	Afvigelse: brandteknisk vurdering	Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.1.4 (s. 14), afv…
G-1-03	1. sal	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56): FB2 2x60 mm, E 240 C/…
G-1-04	1. sal	Let væg 100 mm	EI 60	Kobber Ø15x1, Kaiflex ST 9 mm	Testet løsning	ETA-21/0110 A.1.6.2 (s. 20): FB1 2x50 mm, E 120 …
G-1-05	1. sal	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m…	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49): FB2 1x60 mm, E 240 …
G-1-06	1. sal	Massivt dæk 220 mm	REI 60	PVC-U Ø110x3,4	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.5 (s. 52): FB2 1x60 mm, EI 90 U/C
G-1-07	1. sal	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56): FB2 2x60 mm, E 240 C/…
G-1-08	1. sal	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m…	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49): FB2 1x60 mm, E 240 …
G-1-09	1. sal	Massiv væg 200 mm	REI 60	Kabel Ø90	Afvigelse: brandteknisk vurdering	Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.1.2 (s. 10), afv…
G-1-10	1. sal	Massivt dæk 220 mm	REI 60	PVC-U Ø110x3,2	Afvigelse: brandteknisk vurdering	Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.4.5 (s. 52), afv…
G-1-11	1. sal	Let væg 100 mm	EI 60	Kobber Ø15x1, Kaiflex ST 9 mm	Testet løsning	ETA-21/0110 A.1.6.2 (s. 20): FB1 2x50 mm, E 120 …
G-1-12	1. sal	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Kobber Ø22x1, Armaflex AF 13 mm	Afvigelse: brandteknisk vurdering	Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56), afv…
G-1-13	1. sal	Let væg 100 mm	EI 60	? Ø22	Mangler data	
G-1-14	1. sal	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Kobber Ø28x1, Stenuld rørskål 80 kg/m³ …	Afvigelse: brandteknisk vurdering	Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.4.4 (s. 48), afv…
G-1-15	1. sal	Massivt dæk 220 mm	REI 60	PP Ø75x2,6	Ingen testet løsning i ETA'en	
G-1-16	1. sal	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56): FB2 2x60 mm, E 240 C/…
G-1-17	1. sal	Massivt dæk 220 mm	REI 60	Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m…	Testet løsning	ETA-21/0110 A.4.4.1 (s. 49): FB2 1x60 mm, E 240 …
G-2-01	2. sal	Let væg 100 mm	EI 60	PP Ø50x1,8	Afvigelse: brandteknisk vurdering	Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.1.4 (s. 14), afv…
G-2-02	2. sal	Let væg 100 mm	EI 60	Kobber Ø15x1, Kaiflex ST 9 mm	Testet løsning	ETA-21/0110 A.1.6.2 (s. 20): FB1 2x50 mm, E 120 …
G-2-03	2. sal	Massiv væg 180 mm	EI 60	Kabelbakke 200x60 mm	Afvigelse: brandteknisk vurdering	Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.1.2 (s. 10), afv…
G-2-04	2. sal	Massiv væg 180 mm	EI 60	Kabelbundt Ø80 (kabler ≤ 16 mm)	Afvigelse: brandteknisk vurdering	Nærmeste testede: ETA-21/0110 A.1.2 (s. 10), afv…

BRANDTÆTNING G-K-01

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
PVC-U Ø110x3,4
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.5 s.52
FB2 1x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-K-02

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.8 s.56
FB2 2x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-K-03

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m³
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.4.1 s.49
FB2 1x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-K-04

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
PVC-U Ø110x3,4
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.5 s.52
FB2 1x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-K-05

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.8 s.56
FB2 2x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-K-06

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m³
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.4.1 s.49
FB2 1x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-K-07

EI 60 · Massiv væg 150 mm
Stål Ø60,3x2,9, Stenuld rørskål 80 kg/m³
Testet løsning
ETA-21/0110 A.3.6.1 s.37
FB2 1x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-K-08

EI 60 · Massiv væg 150 mm
Stål Ø88,9x3,2, Stenuld rørskål 80 kg/m³
Testet løsning
ETA-21/0110 A.3.4 s.33
FB2 2x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-K-09

EI 60 · Massiv væg 150 mm
PE Ø160x6,2
Testet løsning
ETA-21/0110 A.3.5 s.35
FB2 2x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-K-10

EI 60 · Massiv væg 150 mm
PVC-U Ø200x5,9
Afvigelse: brandteknisk vurdering
ETA-21/0110 A.3.5 s.35
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-K-11

EI 60 · Massiv væg 150 mm
Alupex (PEX-AL-PEX) Ø16x2,25, Stenuld rø
Testet løsning
ETA-21/0110 A.3.3.1 s.32
FB2 2x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-K-12

EI 30 · Let væg 75 mm
PVC-U Ø32x1,8
Testet løsning
ETA-21/0110 A.2.1 s.25
FB1 2x50 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-K-13

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
PVC-U Ø110x3,2
Afvigelse: brandteknisk vurdering
ETA-21/0110 A.4.5 s.52
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-K-14

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Kobber Ø22x1, Armaflex AF 13 mm
Afvigelse: brandteknisk vurdering
ETA-21/0110 A.4.8 s.56
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-K-15

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Kobber Ø28x1, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 3
Afvigelse: brandteknisk vurdering
ETA-21/0110 A.4.4 s.48
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-K-16

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
PP Ø75x2,6
Ingen testet løsning i ETA'en
–
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-K-17

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.8 s.56
FB2 2x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-K-18

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m³
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.4.1 s.49
FB2 1x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-ST-01

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
PVC-U Ø110x3,4
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.5 s.52
FB2 1x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-ST-02

EI 60 · Let væg 100 mm
PP Ø50x1,8
Afvigelse: brandteknisk vurdering
ETA-21/0110 A.1.4 s.14
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-ST-03

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.8 s.56
FB2 2x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-ST-04

EI 60 · Let væg 100 mm
Kobber Ø15x1, Kaiflex ST 9 mm
Testet løsning
ETA-21/0110 A.1.6.2 s.20
FB1 2x50 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-ST-05

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m³
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.4.1 s.49
FB2 1x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-ST-06

EI 60 · Massiv væg 180 mm
Kabelbakke 200x60 mm
Testet løsning
ETA-21/0110 A.1.2 s.10
FB2 1x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-ST-07

EI 60 · Massiv væg 180 mm
PVC-U Ø110x3,4
Testet løsning
ETA-21/0110 A.3.5 s.35
FB2 2x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-ST-08

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
PVC-U Ø110x3,4
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.5 s.52
FB2 1x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-ST-09

EI 60 · Let væg 100 mm
Stål Ø26,9x2,3, Stenuld rørskål 80 kg/m³
Afvigelse: brandteknisk vurdering
ETA-21/0110 A.1.5 s.15
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-ST-10

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.8 s.56
FB2 2x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-ST-11

EI 60 · Let væg 100 mm
Ventilationskanal Ø160
Andet system (spjæld / kanalisolering)
–
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-ST-12

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m³
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.4.1 s.49
FB2 1x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-ST-13

REI 60 · Massiv væg 200 mm
Kabelbundt Ø80 (kabler ≤ 16 mm)
Testet løsning
ETA-21/0110 A.1.2 s.10
FB2 1x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-ST-14

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
PVC-U Ø110x3,2
Afvigelse: brandteknisk vurdering
ETA-21/0110 A.4.5 s.52
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-ST-15

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Kobber Ø22x1, Armaflex AF 13 mm
Afvigelse: brandteknisk vurdering
ETA-21/0110 A.4.8 s.56

Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-ST-16

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Kobber Ø28x1, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 3
Afvigelse: brandteknisk vurdering
ETA-21/0110 A.4.4 s.48

Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-ST-17

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
PP Ø75x2,6
Ingen testet løsning i ETA'en
–

Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-ST-18

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.8 s.56
FB2 2x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-ST-19

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m³
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.4.1 s.49
FB2 1x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-1-01

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
PVC-U Ø110x3,4
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.5 s.52
FB2 1x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-1-02

EI 60 · Let væg 100 mm
PP Ø50x1,8
Afvigelse: brandteknisk vurdering
ETA-21/0110 A.1.4 s.14

Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-1-03

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.8 s.56
FB2 2x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-1-04

EI 60 · Let væg 100 mm
Kobber Ø15x1, Kaiflex ST 9 mm
Testet løsning
ETA-21/0110 A.1.6.2 s.20
FB1 2x50 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-1-05

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m³
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.4.1 s.49
FB2 1x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-1-06

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
PVC-U Ø110x3,4
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.5 s.52
FB2 1x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-1-07

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.8 s.56
FB2 2x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-1-08

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m³
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.4.1 s.49
FB2 1x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-1-09

REI 60 · Massiv væg 200 mm
Kabel Ø90
Afvigelse: brandteknisk vurdering
ETA-21/0110 A.1.2 s.10

Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-1-10

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
PVC-U Ø110x3,2
Afvigelse: brandteknisk vurdering
ETA-21/0110 A.4.5 s.52

Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-1-11

EI 60 · Let væg 100 mm
Kobber Ø15x1, Kaiflex ST 9 mm
Testet løsning
ETA-21/0110 A.1.6.2 s.20
FB1 2x50 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-1-12

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Kobber Ø22x1, Armaflex AF 13 mm
Afvigelse: brandteknisk vurdering
ETA-21/0110 A.4.8 s.56

Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-1-13

EI 60 · Let væg 100 mm
? Ø22
Mangler data
–

Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-1-14

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Kobber Ø28x1, Stenuld rørskål 80 kg/m³ 3
Afvigelse: brandteknisk vurdering
ETA-21/0110 A.4.4 s.48

Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-1-15

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
PP Ø75x2,6
Ingen testet løsning i ETA'en
–

Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-1-16

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Kobber Ø22x1, Kaiflex ST 13 mm
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.8 s.56
FB2 2x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-1-17

REI 60 · Massivt dæk 220 mm
Stål Ø42,4x2,6, Stenuld rørskål 80 kg/m³
Testet løsning
ETA-21/0110 A.4.4.1 s.49
FB2 1x60 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-2-01

EI 60 · Let væg 100 mm
PP Ø50x1,8
Afvigelse: brandteknisk vurdering
ETA-21/0110 A.1.4 s.14

Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-2-02

EI 60 · Let væg 100 mm
Kobber Ø15x1, Kaiflex ST 9 mm
Testet løsning
ETA-21/0110 A.1.6.2 s.20
FB1 2x50 mm
Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-2-03

EI 60 · Massiv væg 180 mm
Kabelbakke 200x60 mm
Afvigelse: brandteknisk vurdering
ETA-21/0110 A.1.2 s.10

Udført: _____ Kontrol: _____

BRANDTÆTNING G-2-04

EI 60 · Massiv væg 180 mm
Kabelbundt Ø80 (kabler ≤ 16 mm)
Afvigelse: brandteknisk vurdering
ETA-21/0110 A.1.2 s.10

Udført: _____ Kontrol: _____